ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

ಮಂಡಿಸಿದೆ.

ವಿಷಯ:- Asphalting to roads at Sai Archade, G Ramaiah and surrounding areas in ward no:03 Yelahanka Satellite Town Sub Division ಎಂಬ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಇ.ಓ.ಟಿ ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಉಲ್ಲೇಖ:-1) ಕಾಮಗಾರಿ ಆದೇಶ ಸಂ: BBMP/EE/YNK.D/W.O/193/2019-20, DT:10/11/2019

2) ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಕೇತ:003-20-000076

3) ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಮನವಿ ಪತ್ರದ ದಿ:28-12-2020.

*****

ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಯಲಹಂಕ ಉಪನಗರ ಉಪವಿಭಾಗದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ:03 ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ Asphalting to roads at Sai Archade, G Ramaiah and surrounding areas in ward no:03 Yelahanka Satellite Town Sub Division ಎಂಬ ಕಾಮಗಾರಿಯು ರೂ.200.00 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಮಂಜೂರಾಗಿದ್ದು, ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಉಲ್ಲೇಖಿತ ಕಾರ್ಯಾದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ M/s KRIDL Bangalore ರವರಿಗೆ ಕಾರ್ಯಾದೇಶವನ್ನು ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ದಿನಾಂಕ:20-11-2020 ರಂದು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದು, ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ಕೋವಿಡ್-19 (ಕೊರೋನಾ) ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗ ತಡೆಗಟ್ಟುವ ಸಲುವಾಗಿ ಮುಂಜಾಗ್ರತಾವಾಗಿ ಭಾರತ ದೇಶವು ಲಾಕ್‌ಡೌನ್‌ಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ಆದುದರಿಂದ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ನಿಗಧಿತ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಲಾಕ್‌ಡೌನ್ ತೆರವುಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪುನರಾರಂಭಿಸಿ ದಿನಾಂಕ:30-12-2020 ರಂದು ಭಾಗಶಃ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಕಾರ್ಯಾದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ನೀಡಿರುವ ಅವಧಿಯು 90 ದಿನಗಳಾಗಿದ್ದು, ದಿನಾಂಕ:09-02-2020 ಕ್ಕೆ ಅಂತ್ಯಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಆದುದರಿಂದ ಭಾಗಶಃ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿರುವ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಯ 310 ದಿನಗಳ ವಿಳಂಭಕ್ಕೆ ದಂಡ ವಿಧಿಸಿ / ವಿಧಿಸದೆ ವಿಳಂಭದ ಅವಧಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಕೋರಿ ಕಡತವನ್ನು ತಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಆದೇಶಕ್ಕೆ ಮಂಡಿಸಿದೆ.

ಸ.ಅ

ವಾರ್ಡ್ ನಂ:03 13/1/2021

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಯಲಹಂಕ ಉಪನಗರ ಉಪವಿಭಾಗ,
ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ, ಬೆಂಗಳೂರು-64.

ಪುಟ್ಟಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

ಹೊಂಡಿಕೆ (1)ರಂತೆ (2)ರಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿರುವಂತೆ "Asphalting to roads at Sai Archade, G-Ramaiah and Surrounding Areas in Ward No-03" ಎಂಬ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅನುಷ್ಠಾನವು M/s KRIDL ಸಂಸ್ಥೆಯವರಿಗೆ ದಿನಾಂಕ 01-11-2019 ರಂದು ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅನುಷ್ಠಾನದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ B.W.S.S.B ಯವರು ಸಾರ್ವಜನಿಕ Sanitary ಹಾಗೂ Kaveri ನೀರು ಸರಬರಾಜಿಗಾಗಿ Pipe line ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲು ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ Work front ನಲ್ಲಿನ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ತದನಂತರ ಪ್ರಸ್ತುತ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ Covid-19 ರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ Lockdown ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಇದುವರೆಗೂ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ ಹಾಗೂ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸಿದಾಗಲೆಲ್ಲಾ M/s KRIDL ಸಂಸ್ಥೆಯವರು ಹಾಗೂ ಹೊಂಡಿಕೆ (2)ರಲ್ಲಿ ಪಡಿಸಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಯಲಹಂಕ ವಲಯ ಆಯುಕ್ತರವರಿಗೆ ಮನವಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಅನ್ವಯಿಸುವಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡಿದ ದಿನಾಂಕದಿಂದ ಇದೇ ಹಂತಕ್ಕೆ Nominal penalty ವಿಧಿಸಿ ಪ್ರತಿಯಂತೆ ಈ 2ನೇ ಪಾರ್ಟಿಯವರಿಂದ ಅಂದಾಜು EOT ಗೊತುಪಡಿಸಲು ಹೊಂ ಪತ್ರವನ್ನು ಕಚ್ಚಿ ಮುಂದಿನ ಪತ್ರಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.

Executive Engineer
Bruhat Bengaluru Mahanagara Palike
Yelahanka, Division

(38) ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ಪಶ್ಚಿಮ)

ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು
ಯಲಹಂಕ ವಲಯ
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

39) ಕಚೇರಿ (ಗಮನಕ್ಕೆ)

ಕಾರ್ಯಾಲಯ

ವಿಷಯ

EXTENSION OF TIME PROPOSAL

1	Name of work	Asphalting to roads at Sai Archade, G Ramaiah and surrounding areas in ward no:03 Yelahanka Satellite Town Sub Division
2	Amount of work portion	
3	Estimated Cost	Rs.200 lakhs
4	Name of Contractor	M/s KRIDL Bangalore
5	Agreement no	EE/YNK.D/AG/179/2019-20, DT:8-11-2019
6	No and date under which work order issued	BBMP/EE/YNK.D/W.O/193/2019-20, DT:10/11/2019
7	Time limit rriginally fixed for completion	90 DAYS
8	Date of application by the contractor for granting	28-12-2020
9	Date of receipt of application in the Sub Division office	28-12-2020
10	Extension granted if any	DUE TO BWSSB UGD AND CAUVERY PIPELINE WORK AND COVID-19
	I	
	II	
11	Work carried out by the contractor during the original period stipulated in the contract	15%
12	Work carried out during 1st extension	
13	Work carries out during 2nd extension	

14	Time now applied for	310 DAYS
15	Date of recommanding time 2nd extension	
16	Weather the original application of the contractor is enclosed	Yes
17	Balance of remaining work	50%
18	Probable time required for completion of remaining work	180 days
19	Cost work charged establishment charged on the work after the expairy original period	
20	Weather notice as per clause of contract has been issued	
21	Remarks of the AEE and the daily rate of penalty proposed	
21	Remarks of the EE and the daily rate of penalty proposed	Due to BWSSB and Covid-19 Nominal penalty may be 25/- day may imposed.

Assistant Engineer

Assistant Executive Engineer

Executive Engineer
Yelahanka Division, Bangalore-64

Executive Engineer
Bruhat Bengaluru Mahanagara Palike
Yelahanka, Division

As prepared.